

SPRAWOZDANIE **z wykonania zadań inwestycyjnych za 2009 rok**

Wykonanie gminnych zadań inwestycyjnych za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Budowa i modernizacja dróg, placów i chodników w gminie

Z planowanej kwoty 860 000 zł. wydatkowano 853 500,82 zł. W ramach wykorzystanych środków wykonano remonty częściowe dróg, modernizację oświetlenia ul. Piłsudskiego, odwodnienie ulicy Grota Roweckiego oraz modernizację chodników ul. Starowiejska, ul. Niecała w Działoszynie, wykonanie drogi i chodnika ul. Reja, ul. Batorego; naprawa drogi ul. Południowa oraz wykonanie barier ochronnych ul. Platter w Trębaczewie, wyrównanie drogi w miejscowości Zalesiaki, asfaltowanie dróg Sadowiec Wieś, gminnej drogi Sęsów i ulicy Przemysłowej w Działoszynie.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wsi Szczyty.

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Planowaną kwotę 4 262 204,57 zł. wykonano w wysokości 4 220 291,35 zł. Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem na roboty budowlano-montażowe i technologiczne oczyszczalni ścieków w Działoszynie, roboty kanalizacyjne i wybudowanie sieci między obiektowych oraz na koszty inwestora zastępczego (wykonanie projektów, automatyka oczyszczalni, zbiornik retencyjny, pompownie, separatory, stacja odwodnienia i wapniowania osadu, modernizacja budynku administracyjno-socjalnego, wyposażenie BHP, p.poż.

3. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy

Na plan 15 000 zł. wydatkowano 14 745,96 zł. W ramach wykorzystanych środków wykonano roboty przygotowawcze pod budowę oczyszczalni ścieków w Trębaczewie oraz projekt zamienny kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności na którego realizację przyznano kwotę w wysokości 19 966 989,96 zł. (umowę o dofinansowanie podpisano 12.01.2010 roku).

4. Zagospodarowanie Pl. Wolności łącznie z małą architekturą i zielenią.

Na plan 800 000 zł. wykonano 720 670,02 zł.

Wykonanie obejmuje zagospodarowanie Placu Wolności w zakresie wewnętrznych kwater wzdłuż pierzei Rynku oraz koszty inwestora zastępczego.

5. Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego

Na plan 54 894,00 zł. wykonano 54 893,90 zł. W ramach wykorzystanych środków wykonano projekt wykonawczy krytej pływalni i studium wykonalności do projektu „Budowa regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, Inwestycja w Infrastrukturę Obszaru Nadwarciańskiego - Produktu Turystycznego Województwa Łódzkiego”.

6. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego „Wrota Regionu Łódzkiego”.

Na w/ zadanie została podpisana umowa partnerska pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem i Gminą Działoszyn na współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Na plan 4 320 zł. bez wykonania w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Działoszynie

Planowaną kwotę 44 000 zł. wykorzystano w całości na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

8. Rozbudowa i przebudowa Domu Samotnej Matki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach

Na plan 1 603 563,10 wykonano 95 701,56 zł. Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 nr UDA-RPLD-05-02-00-00-007/09-00 .

9. Dach na Szkole Podstawowej nr 2 w Działoszynie

Na plan 50 000,00 zł. wykonano 50 000,00 zł. Wykonanie obejmuje zapłatę za częściowy remont dachu na Szkole Podstawowej nr 2 w Działoszynie.

10. Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Trębaczewie

Plan 50 000,00 zł. wykonanie 45 750,00 zł. Wykonanie dotyczy opracowania dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Trębaczewie.

11. Budowa w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”

Plan 1 061 900 zł. wykonanie 1 061 900 zł.

Wykonanie obejmuje wybudowanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Działoszynie.

Zadania zrealizowane z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska

Na plan 600 000 zł. wydatkowano 513 220,56 zł. na następujące zadania:

- roboty wodno-kanalizacyjne 387 218,91 zł.
- monitoring składowiska odpadów 13 065,40 zł.
- urządzenia i badania poboru prób wody odprowadzających ścieki 89 449,18 zł.
- odwodnienie dróg i rowów po intensywnych opadach 18 598,07 zł.
- zakup sprzętu do oczyszczania miasta i gminy 4 889,00 zł.

Sporządziła:
Stanisława Pol
19.03.2010 r.


BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Piekarczyk