



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
REALIZACJI UMOWY NR 2011/0165/1892/SubA/DIS/T
NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ**

*Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Pruszczu Gdańskim*

zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Pruszcz Gdański
(woj. pomorskie)

PODSTAWA KONTROLI

§ 19 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051)

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja postanowień umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Pruszczu Gdańskim”

UMOWA NA DOFINANSOWANIE

	Strony umowy:	
1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Grzegorza Karpińskiego Sekretarza Stanu.
2	Wnioskodawca:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański – reprezentowana przez Janusza Wróbla – Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, Marię Niderla – Skarbnika Miasta - kontrasygnata
3	Nr umowy	2011/0165/1892/SubA/DIS/T
4	Data zawarcia umowy	05.12.2011r.
5	Zadanie pn.	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim
6	Okres wykonywania zadania	01.10.2011 r. – 31.08.2012r.
7	Kwota dotacji	1.097.300,00 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta)

PODMIOT KONTROLOWANY

Nazwa	Gmina Miejska Pruszcz Gdański (woj. pomorskie.)
Adres	ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
NIP	593 02 06 827
REGON	191674919

KONTROLUJĄCY

Imię i nazwisko, stanowisko	Iwona Gajcy – inspektor
Imię i nazwisko, stanowisko	Danuta Orska – specjalista
Jednostka organizacyjna	Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

MIEJSCE KONTROLI

W siedzibie Wnioskodawcy:	ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
W miejscu realizacji zadania	ul. Mickiewicza 1, Pruszcz Gdański

ZAKRES KONTROLI OBEJMOWAŁ

Przestrzeganie postanowień zawartej umowy, dotyczących w szczególności:

1	przebieg i sposób realizacji zadania inwestycyjnego
2	wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
USTALENIA KONTROLI	
Przebieg i sposób realizacji zadania inwestycyjnego	
Realizację zadania rozpoczęto na początku grudnia 2011 r. po podpisaniu umowy z wykonawcą (umowa znajduje się w dokumentach sprawy dotyczących w/w inwestycji). W okresie zimowym ze względu na specyfikę inwestycji (terenowe urządzenia sportowe) i warunki pogodowe postęp robót był niewielki. Obecnie trwają wzmożone prace budowlane i przedstawiciel wykonawcy zapewnił, że inwestycja zostanie zakończona w terminie.	
Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
Zgodnie z umową na dofinansowanie Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zostało przyznane dofinansowanie do kwoty 1.097.300 zł, z podziałem na lata: w roku 2011 – 92.300,00 zł, w roku 2012 – 1.005.000,00 zł. Na dzień przeprowadzenia kontroli Gmina Miejska Pruszcz Gdański wykorzystwała kwotę 92.300,00 zł z przyznanego dofinansowania, zgodnie z warunkami umowy.	
str.	AKTA KONTROLI
1-8	Umowa o dofinansowanie wraz z Aneks nr 1
9-10	Oświadczenia kontrolerów
11-12	Upoważnienia
13	Zawiadomienia o kontroli
14	Protokół oględzin
Str. spraw.	ZAŁĄCZNIKI do PROTOKOŁU
5-6	Fotografie obiektu.

Kontrolujący

Kontrolujący

Z uwagi na powyższe, realizację wykonania zadania objętego umową nr 2011/0165/1892/SubA/DIS/T polegającego na budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim ocenia się pozytywnie. Z tych względów Minister Sportu i Turystyki nie formułuje zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Minister Sportu i Turystyki


Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

Z kontroli sporządzono protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowaniu podmiotowi

Egz. Nr 2 – a/a

Załączniki na stronach 5-6: (zdjęcia)

GM. MIEJSKA PRUSZK. GDAŃSKI

UM. 2011/0165/1892/Sub A /DIS/T

dn. 13.04.2012r



PRUSZY GDANSKA

