

Pruszcz Gdański, 20 kwietnia 2017 r.

GK-OŚ.602.37.2017.AM

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2017-04-25

Prh. 0004. 60. 2017

Pani

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska

Przewodnicząca

Rady Miasta Pruszcz Gdański

w/m

Zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport z wykonania programu, który przedstawia radzie gminy.

W związku z powyższym Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przekazuje sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.

Niniejsze sprawozdanie z realizacji programu obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

z up. BURMISTRZA

Wojciech Gawrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Otrzymują:

- ① Adresat,
2. A/a.



**Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska
dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z
perspektywą na lata
2019-2022”.**

stan na 31 grudnia 2016 r.

Pruszcz Gdański, kwiecień 2017 r.

MONITORING REALIZACJI

Narzędziem kontroli wdrażania Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jest monitoring realizacji zadań i osiągnięcia celów. Monitoring pozwala na bieżący nadzór nad prowadzonymi zadaniami. W długoletniej perspektywie umożliwia obserwację dynamiki osiągnięcia celów. Wskazuje na zachodzące zmiany strukturalne. Na poziomie operacyjnym pozwala na sprawne przygotowanie rzeczowego i szczegółowego sprawozdania z realizacji Programu.

Monitoring Programu ochrony środowiska Miasta Pruszcz Gdański opiera się na zestawie mierników realizacji zadań i ich efektów oraz przypisanych im skal ocen. Każde zadanie posiada swój indywidualny miernik realizacji. Każdemu miernikowi przypisana jest sześciostopniowa skala oceny (0-5). Przyjęcie jednakowej wysokości skali dla każdego z zadań umożliwia określenie poziomu osiągnięcia celów na dowolnym etapie realizacji Programu. Pozwala również na określenie stopnia zaawansowania realizacji Programu jako całości i w poszczególnych jego priorytetach. Przyjmuje się następujące stopnie oceny poziomu osiągnięcia celów i zaawansowania realizacji Programu

> 4,50	-	bardzo wysoki poziom realizacji Programu (osiągnięcia celów);
3,50-4,49	-	wysoki poziom zaawansowania Programu (osiągnięcia celów);
2,50-3,49	-	średni poziom zaawansowania Programu (osiągnięcia celów);
1,50-2,49	-	niski poziom zaawansowania Programu (osiągnięcia celów);
0,50-1,49	-	bardzo niski poziom zaawansowania Programu (osiągnięcia celów);
< 0,5	-	Program (cel) w niewielkim stopniu zrealizowany, trudno mówić o jego zaawansowaniu; Program (cel) w początkowym stopniu realizacji.

Należy zwrócić uwagę, że poziom zaawansowania realizacji Programu powinien rosnąć w czasie. Wynika to z jego natury. W początkowej fazie Program powinien osiągać oceny z dolnego przedziału skali, w połowie realizacji – oceny ze środka skali, a w końcowym etapie – noty z górnych zakresów.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska co dwa lata Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zobowiązany jest do sporządzania raportu z wykonania Programu ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Miasta. Po przedstawieniu raportu zostaje on przekazany do starosty powiatu gdańskiego. Raporty zostają przedstawione w następujących terminach:

- I ocena realizacji zadań POŚ – do 30 czerwca 2017 r. – obejmująca okres 2015-2016,
- II ocena realizacji zadań POŚ – do 30 czerwca 2019 r. – obejmująca okres 2017-2018.

MONITORING REALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

PRIORYTET 1: OCHRONA WÓD I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

LP.	ZADANIE	MIERNIK REALIZACJI		STAN NA 31.12 2016
		SKALA	DESKRYPTOR	
1	Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Bema, Pułaskiego, Zwycięstwa, Drzymały	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
2	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych dla Osiedla Strzeleckiego (ZR1	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	

	zbiornikiem retencyjnym i układem pompowym na terenie pomiędzy ulicami Kopernika, Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim”	2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
		0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
4	Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej os. Wschód, ul. Kopernika, Lawendowa, ul. Słowackiego	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulic Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego i Ignacego Mościckiego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
6	Budowa kanalizacji deszczowej oraz czterech podziemnych zbiorników retencyjnych przy ulicy Podkomorzego i Mickiewicza	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
		0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
7	Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Bałtycka Strefa Inwestycyjna 2	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
		0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	

		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
8	Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego, zrzutu wód do zbiornika retencyjnego i rowu melioracyjnego nr 1 oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanych układów drogowych na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej 3	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
9	Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, ul. Podmiejska	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
10	Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
11	Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Dąbrowskiego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	

12	Utrzymanie rowów melioracyjnych	0	Wszystkie rowy na terenie Miasta są niewłaściwie utrzymane	5
		1	Właściwym utrzymaniem objętych jest do 20% długości rowów melioracyjnych	
		2	Właściwym utrzymaniem objętych jest od 20 do 40% długości rowów melioracyjnych	
		3	Właściwym utrzymaniem objętych jest od 40 do 60% długości rowów melioracyjnych	
		4	Właściwym utrzymaniem objętych jest od 60 do 80% długości rowów melioracyjnych	
		5	Właściwym utrzymaniem objętych ponad 80% długości rowów melioracyjnych	
13	Badania laboratoryjne wód opadowych w zakresie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych	0	Wody opadowe nie zostały objęte badaniami	5
		1	Badaniami objętych zostało poniżej 30% wymagających badań lokalizacji	
		2	Badaniami objętych zostało pomiędzy 30 a 60% wymagających badań lokalizacji	
		3	Badaniami objętych zostało pomiędzy 60 a 90% wymagających badań lokalizacji	
		4	Badaniami objętych zostało powyżej 90% wymagających badań lokalizacji	
		5	Badania zostały przeprowadzone w pełnym zakresie czasowym i przestrzennym a wyniki badań zostały podane do wiadomości zainteresowanych podmiotów	
14	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta	0	Nie podjęto działań w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej	2
		1	Czyszczeniem objęto do 20% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia	
		2	Czyszczeniem objęto od 20 do 40% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia	
		3	Czyszczeniem objęto od 40 do 60% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia	
		4	Czyszczeniem objęto od 60 do 80% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia	
		5	Czyszczeniem objęto ponad 80% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia	
15	Czyszczenie separatorów i osadników	0	Nie podjęto działań w zakresie czyszczenia separatorów i osadników	5
		1	Czyszczeniem objęto do 20% separatorów i osadników wymagających czyszczenia	
		2	Czyszczeniem objęto od 20 do 40% separatorów i osadników wymagających czyszczenia	
		3	Czyszczeniem objęto od 40 do 60% separatorów i osadników wymagających czyszczenia	
		4	Czyszczeniem objęto od 60 do 80% separatorów i osadników wymagających czyszczenia	
		5	Czyszczeniem objęto ponad 80% separatorów i osadników wymagających czyszczenia	
16	Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Rozpoczęto realizację przynajmniej jednego z planowanych przedsięwzięć	

	(m.in. projekt sieci KD z zrzutem do zbiornika przy ul. Obr. Wybrzeża, wylot RA 20 do rzeki Raduni przy rondzie z ul. Dworcową, KD w ul. Stonecznej, KD w ul. Gdańskiej)	2	Rozpoczęto realizację przynajmniej 2 planowanych przedsięwzięć	
		3	Ukończono realizację przynajmniej jednego z bplanowanych przedsięwzięć	
		4	Ukończono realizację przynajmniej dwóch planowanych przedsięwzięć	
		5	Ukończono realizację wszystkich planowanych przedsięwzięć.	
17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej od stacji redukcyjnej gazu do Cargill	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pułaskiego od ul. Skalskiego do ul. Powstańców Warszawy	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	4
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
19	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż obwodnicy Miasta	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
20	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych	0	Nie podjęto działań w zakresie wymiany sieci wodociągowej	4
		1	Wymianą objęto do 20% długości sieci wymagającej wymiany	
		2	Wymianą objęto od 20 do 40% długości sieci wymagającej wymiany	

	na nową	3	Wymianą objęto od 40 do 60% długości sieci wymagającej wymiany	
		4	Wymianą objęto od 60 do 80% długości sieci wymagającej wymiany	
		5	Wymianą objęto ponad 80% długości sieci wymagającej wymiany	
21	Wymiana sieci i przyłączy wodociagowych w remontowanych drogach na terenie Miasta Pruszcza Gdańskiego	0	Nie podjęto działań w zakresie wymiany sieci wodociagowej	3
		1	Wymianą objęto do 20% długości sieci wymagającej wymiany	
		2	Wymianą objęto od 20 do 40% długości sieci wymagającej wymiany	
		3	Wymianą objęto od 40 do 60% długości sieci wymagającej wymiany	
		4	Wymianą objęto od 60 do 80% długości sieci wymagającej wymiany	
		5	Wymianą objęto ponad 80% długości sieci wymagającej wymiany	
22	Budowa nowego i modernizacja istniejącego kolektora tłoczego od przepompowni PS1 do Gdańska	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej, Obrońców Westerplatte, Radunicy	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
24	Wymiana istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Westerplatte	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	

		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
25	Budowa stacji uzdatniania wody K-4 w rejonie ul. Kopernika/Kordiana	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
26	Przejęcie i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody na terenie Jednostki Wojskowej	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Rozpoczęto procedurę przejęcia stacji	
		2	Stacja została przejęta	
		3	Zabezpieczono środki finansowe na modernizację stacji	
		4	Rozpoczęto modernizację stacji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
27	Budowa nowej przepompowni ścieków na terenie Osiedla Wschód przejęcie zlewni ścieków z Os. Wschód	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
28	Remont przepompowni ścieków PS-3	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
29	Kontrola włączeń do	0	Nie przeprowadzono żadnej kontroli	3

kanalizacji sanitarnej	1	Kontrolą objęto do 20% planowanych obiektów	
	2	Kontrolą objęto od 20 do 40% planowanych obiektów	
	3	Kontrolą objęto od 40 do 60% planowanych obiektów	
	4	Kontrolą objęto od 60 do 80% planowanych obiektów	
	5	Kontrolą objęto ponad 80% planowanych obiektów	
	Poziom zaawansowania realizacji priorytetu (średnia wartość)		2,38

PRIORYTET 2: POPRAWA STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I OCHRONA PRZED HAŁASEM

LP.	ZADANIE	MIERNIK REALIZACJI		STAN NA 31.12 2016
		SKALA	DESKRYPTOR	
30	Budowa ul. Strzeleckiego wraz z dokumentacją w ramach budowy węzła transportowego MOF Pruszcz Gdańsk	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
31	Budowa tunelu pod torami kolejowymi wraz z układem drogowym z włączeniem w ul. Podmiejską	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	2
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
32	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	2
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	2
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	

	Fryderyka Chopina w Pruszcze Gdańskim – usprawnienie komunikacyjne	2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
		0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	
34	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszcze Gdańskim – usprawnienie komunikacyjne	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	5
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
35	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim wraz z dokumentacją projektową	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
36	Przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z dokumentacją projektową	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	3
		0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
37	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszcze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową – modernizacja i	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	5
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
		0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	

	rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
38	Budowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z dokumentacją projektową – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
39	Budowa ul. Spokojnej wraz z dokumentacją projektową	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
40	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim wraz z dokumentacją projektową	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
41	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2246 G Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Elizy Orzeszkowej	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Dokonano odpowiednich uzgodnień z zainteresowanymi podmiotami wewnętrznymi	
		2	Dokonano odpowiednich uzgodnień z powiatem gdańskim	
		3	Dokonano wszelkich analiz i zabezpieczeń prawnych	
		4	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		5	Przekazano środki finansowe powiatowi gdańskiemu	

42	Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzącym z osiedla Piastowskiego do ul. PCK	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
43	Modernizacja chodników	0	Nie podjęto działań w zakresie modernizacji chodników	3
		1	Modernizacją objęto do 20% wymagających tego chodników	
		2	Modernizacją objęto od 20 do 40% wymagających tego chodników	
		3	Modernizacją objęto od 40 do 60% wymagających tego chodników	
		4	Modernizacją objęto od 60 do 80% wymagających tego chodników	
		5	Modernizacją objęto ponad 80% wymagających tego chodników	
44	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	2
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
45	Połączenie ścieżek rowerowych Podmiejska – Przemysłowa w ramach realizacji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe”	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
46	Budowa kładki rowerowej na Kanale Raduni na	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	

	granicę z Miastem Gdańsk w ramach budowy węzła transportowego MOF Pruszcz Gdański	2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
47	Budowa brakujących fragmentów ścieżek rowerowych łączących Miasto z Gminą Pruszcz Gdański w ramach budowy węzła transportowego MOF Pruszcz Gdański	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
48	Utworzenie węzła integracyjnego park'n'ride w obszarze stacji kolejowej. w ramach budowy węzła transportowego MOF Pruszcz Gdański	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
49	Utworzenie wewnętrznego systemu transportu autobusowego z powiązaniem do linii kolejowej i autobusowych linii przelotowych	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Przystąpiono do opracowania koncepcji systemu	
		2	Koncepcja systemu została opracowana i poddana została wszelkim niezbędnym konsultacjom i uzgodnieniom	
		3	Opracowano ostateczną koncepcję	
		4	Koncepcja na etapie wdrożeniowym	
		5	Na terenie Miasta funkcjonuje wewnętrzny system transportu autobusowego z powiązaniem do linii kolejowej i autobusowych linii przelotowych	
50	Przebudowa linii kolejowej nr 229 na odcinku Pruszcz Gdański-Kartuzy	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	

		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
51	Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej w kierunku Tczewa (linii kolejowej nr 250)	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	1
		1	Przygotowano projekt rozbudowy systemu	
		2	Projekt rozbudowy systemu został przyjęty przez wszystkie zainteresowane strony	
		3	Rozpoczęto prace związane z rozbudową systemu	
		4	Prace związane z rozbudową systemu ukończone w stopniu powyżej 50%	
		5	W pełni ukończono rozbudowę systemu	
52	Termomodernizacja budynków oświaty, użyteczności publicznej, budynków komunalnych, budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków spółdzielni oraz budynków wspólnot mieszkaniowych	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zmodernizowano 2 obiekty	
		2	Zmodernizowano 4 obiekty	
		3	Zmodernizowano 6 obiektów	
		4	Zmodernizowano 8 obiektów	
		5	Zmodernizowano powyżej 8 obiektów	
53	Dofinansowanie likwidacji kotłów opalanych węglem i koksem i zastępowania ich kotłami opalnymi gazem lub olejem opałowym, odnawialnymi źródłami energii lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Dofinansowano do 20% wnioskowanych inwestycji	
		2	Dofinansowano od 20 do 40% wnioskowanych inwestycji	
		3	Dofinansowano od 40 do 60% wnioskowanych inwestycji	
		4	Dofinansowano od 60 do 80% wnioskowanych inwestycji	
		5	Dofinansowano ponad 80% wnioskowanych inwestycji	
54	Dofinansowanie ograniczenia zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych,	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Dofinansowano do 20% wnioskowanych inwestycji	
		2	Dofinansowano od 20 do 40% wnioskowanych inwestycji	
		3	Dofinansowano od 40 do 60% wnioskowanych inwestycji	
		4	Dofinansowano od 60 do 80% wnioskowanych inwestycji	

	fotowoltaiki lub pomp ciepła	5	Dofinansowano ponad 80% wnioskowanych inwestycji	
55	Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	1
		1	Przeprowadzono 1-2 pomiary	
		2	Przeprowadzono 3-4 pomiary	
		3	Przeprowadzono 5-6 pomiary	
		4	Przeprowadzono 7-8 pomiary	
		5	Przeprowadzono powyżej 8 pomiarów	
56	Organizacja akcji Żółta kartka – Nie bądź truciścielem, nie pal śmieci	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Opracowano koncepcję organizacji akcji	
		2	Zorganizowano 1 akcję	
		3	Zorganizowano 2 akcje	
		4	Zorganizowano 3 akcje	
		5	Zorganizowano 4 lub więcej akcji	
Poziom zaawansowania realizacji priorytetu (średnia wartość)				2,93

PRIORYTET 3: OCHRONA ŻYWYCH ZASOBÓW PRZYRODY

LP.	ZADANIE	MIERNIK REALIZACJI		STAN NA 31.12 2016
		SKALA	DESKRYPTOR	
57	Wylapywanie bezpańskich zwierząt domowych	0	Zadanie nie jest realizowane	5
		1	Zadanie częściowo realizowane – do 20% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami	
		2	Zadanie częściowo realizowane – od 20 do 40% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami	
		3	Zadanie częściowo realizowane – od 40 do 60% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami	
		4	Zadanie częściowo realizowane – od 60 do 80% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami	
		5	Zadanie realizowane – powyżej 80% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami	
58	Zapewnienie bezpieczeństwa psom miejsca w schronisku dla zwierząt w Tczewie	0	Zadanie nie jest realizowane	5
		1	Do 20% bezpańskich psów znajduje miejsce w schronisku	
		2	Od 20 do 40% bezpańskich psów znajduje miejsce w schronisku	
		3	Od 40 do 60% bezpańskich psów znajduje miejsce w schronisku	
		4	Od 60 do 80% bezpańskich psów znajduje miejsce w schronisku	
		5	Powyżej 80% bezpańskich psów znajduje miejsce w schronisku	
59	Prowadzenie programu komputerowej rejestracji i identyfikacji psów	0	Zadanie nie jest realizowane	2
		1	Do 20% psów zostało objętych komputerową rejestracją	
		2	Od 20 do 40% zostało objętych komputerową rejestracją	
		3	Od 40 do 60% zostało objętych komputerową rejestracją	
		4	Od 60 do 80% zostało objętych komputerową rejestracją	

		5	Powyżej 80% zostało objętych komputerową rejestracją	
60	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	0	Zadanie nie jest realizowane	5
		1	Do 20% wymagających tego zwierząt objętych zostało opieką	
		2	Od 20 do 40% wymagających tego zwierząt objętych zostało opieką	
		3	Od 40 do 60% wymagających tego zwierząt objętych zostało opieką	
		4	Od 60 do 80% wymagających tego zwierząt objętych zostało opieką	
		5	Powyżej 80% wymagających tego zwierząt objętych zostało opieką	
61	Współpraca z lecznicą weterynaryjną w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami oraz w zakresie wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt	0	Zadanie nie jest realizowane	5
		1	Współpraca z lecznicą objęta 20% wymagających tego przypadków	
		2	Współpraca z lecznicą objęta od 20 do 40% wymagających tego przypadków	
		3	Współpraca z lecznicą objęta od 40 do 60% wymagających tego przypadków	
		4	Współpraca z lecznicą objęta od 60 do 80% wymagających tego przypadków	
		5	Współpraca z lecznicą objęta powyżej 80% wymagających tego przypadków	
62	Dokarmianie wolno żyjących kotów	0	Zadanie nie jest realizowane	5
		1	Dokarmianiem objętych zostało do 5% wolno żyjących na terenie Miasta kotów	
		2	Dokarmianiem objętych zostało od 5 do 10% wolno żyjących na terenie Miasta kotów	
		3	Dokarmianiem objętych zostało od 10 do 20% wolno żyjących na terenie Miasta kotów	
		4	Dokarmianiem objętych zostało od 20 do 30% wolno żyjących na terenie Miasta kotów	
		5	Dokarmianiem objętych zostało powyżej 30% wolno żyjących na terenie Miasta kotów	
63	Przeprowadzenie akcji ulotkowej i plakatowej w zakresie postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Opracowano koncepcję akcji	
		2	Przeprowadzono 1 akcję	
		3	Przeprowadzono 2 akcje	
		4	Przeprowadzono 3 akcje	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji	

64	Organizacja konkursów w zakresie postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Opracowano koncepcję konkursu	
		2	Przeprowadzono 1 konkurs	
		3	Przeprowadzono 2 konkursy	
		4	Przeprowadzono 3 konkursy	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej konkursów	
65	Udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych w zakresie postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt	0	Zadanie nie jest realizowane	0
		1	Udzielono wsparcia mniej niż 20% wnioskujących o to podmiotów	
		2	Udzielono wsparcia od 20 do 40% wnioskujących o to podmiotów	
		3	Udzielono wsparcia od 40 do 60% wnioskujących o to podmiotów	
		4	Udzielono wsparcia od 60 do 80% wnioskujących o to podmiotów	
		5	Udzielono wsparcia powyżej 80% wnioskujących o to podmiotów	
Poziom zaawansowania realizacji priorytetu (średnia wartość)				3,33

PRIORYTET 4: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU TERENÓW ZIELONYCH W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ UTRZYMANIE ESTETYKI MIASTA

LP.	ZADANIE	MIERNIK REALIZACJI		STAN NA 31.12 2016
		SKALA	DESKRYPTOR	
66	Rewitalizacja/ remont Parku Miejskiego w centrum Miasta (Plac Rycerza Stefana dz. nr 30/9 oraz Plac Wyzwolenia dz. nr 2/2) oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy Kanale Raduni (odcinek od Urzędu Miasta do Placu Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia) wraz z otoczeniem	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
67	Budowa Infrastruktury kajakowej na rz. Raduni (zlokalizowanej przy Faktorii) w ramach realizacji programu strategicznego „Kajakiem przez Pomorze”	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	2
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
68	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Krótkiej 6 wraz z otoczeniem	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	

		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
69	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 B (Wozownia 2) wraz z otoczeniem	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
70	Budowa mostku przy ul. Zastawnej w ramach budowy węzła transportowego MOF Pruszc Gdański	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
71	Zagospodarowanie terenów zielonych z miejscami do parkowania przy ul. Zastawnej	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
72	Budowa-Parku doświadczeń fizycznych	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	

73	Budowa Parku Miejskiego w centrum Miasta. Etap II	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	4
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
74	Budowa terenów zielonych przy ul. Wita Stwosza	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
75	Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16 - teren przyległy do zabudowanego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 31	0	Zieleń na działce nie jest objęta pielęgnacją	5
		1	Zieleń na działce jest w bardzo słabej kondycji i bardzo słabym stanie wizualnym (stan widocznie odbiega od stanu innych obiektów zieleni w Mieście) lub na jej stan zgłaszanych jest powyżej 10 skarg mieszkańców w skali roku	
		2	Zieleń na działce jest w słabej kondycji lub słabym stanie wizualnym (stan częściowo odbiega od stanu innych obiektów zieleni w Mieście) lub na jej stan zgłaszanych jest od 7 do 10 skarg mieszkańców w skali roku	
		3	Zieleń na działce jest w umiarkowanej kondycji lub umiarkowanym stanie wizualnym lub na jej stan zgłaszanych jest od 4 do 7 skarg mieszkańców w skali roku	
		4	Zieleń na działce jest w dobrej kondycji i dobrym stanie wizualnym, na jej stan zgłaszanych jest poniżej 4 skarg mieszkańców w skali roku	
		5	Zieleń na działce jest w bardzo dobrej kondycji i bardzo dobrym stanie wizualnym, na jej stan zgłaszana jest maksymalnie 1 skarga mieszkańców w skali roku	
76	Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej	0	Zieleń na działce nie jest objęta pielęgnacją	5
		1	Zieleń w Parku jest w bardzo słabej kondycji i bardzo słabym stanie wizualnym (stan widocznie odbiega od stanu innych obiektów zieleni w Mieście)	

77			lub na jej stan zgłaszanych jest powyżej 10 skarg mieszkańców w skali roku	
		2	Zieleń na działce jest w słabej kondycji lub słabym stanie wizualnym (stan częściowo odbiega od stanu innych obiektów zieleni w Mieście) lub na jej stan zgłaszanych jest od 7 do 10 skarg mieszkańców w skali roku	
		3	Zieleń w Parku jest w umiarkowanej kondycji lub umiarkowanym stanie wizualnym lub na jej stan zgłaszanych jest od 4 do 7 skarg mieszkańców w skali roku	
		4	Zieleń w Parku jest w dobrej kondycji i dobrym stanie wizualnym, na jej stan zgłaszanych jest poniżej 4 skarg mieszkańców w skali roku	
		5	Zieleń w Parku jest w bardzo dobrej kondycji i bardzo dobrym stanie wizualnym, na jej stan zgłaszana jest maksymalnie 1 skarga mieszkańców w skali roku	
		0	Drzewostan na terenie Miasta nie jest objęty pielęgnacją	
	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie Miasta	1	Notowane jest wypadanie powyżej 10 drzew na terenie Miasta spowodowanego nieodpowiednią pielęgnacją lub na zły stan drzew będący wynikiem złej pielęgnacji zgłaszanych jest powyżej 30 skarg mieszkańców w skali roku	5
		2	Notowane jest wypadanie 8-10 drzew na terenie Miasta spowodowanego nieodpowiednią pielęgnacją lub na zły stan drzew będący wynikiem złej pielęgnacji zgłaszanych jest 20-29 skarg mieszkańców w skali roku	
		3	Notowane jest wypadanie 5-7 drzew na terenie Miasta spowodowanego nieodpowiednią pielęgnacją lub na zły stan drzew będący wynikiem złej pielęgnacji zgłaszanych jest 10-19 skarg mieszkańców w skali roku	
		4	Notowane jest wypadanie 2-4 drzew na terenie Miasta spowodowanego nieodpowiednią pielęgnacją lub na zły stan drzew będący wynikiem złej pielęgnacji zgłaszanych jest 5-9 skarg mieszkańców w skali roku	
		5	Notowane jest wypadanie najwyżej 1 drzewa na terenie Miasta spowodowanego nieodpowiednią pielęgnacją lub na zły stan drzew będący wynikiem złej pielęgnacji zgłaszanych jest poniżej 5 skarg mieszkańców w skali roku	

78	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta	0	Zielen na terenie Miasta nie została objęta pielęgnacją	5
		1	Na zły stan zieleni na terenie Miasta, będący wynikiem złej pielęgnacji, zgłaszanych jest powyżej 30 skarg mieszkańców w skali roku	
		2	Na zły stan zieleni na terenie Miasta, będący wynikiem złej pielęgnacji, zgłaszanych jest 20-29 skarg mieszkańców w skali roku	
		3	Na zły stan zieleni na terenie Miasta, będący wynikiem złej pielęgnacji, zgłaszanych jest 10-19 skarg mieszkańców w skali roku	
		4	Na zły stan zieleni na terenie Miasta, będący wynikiem złej pielęgnacji, zgłaszanych jest 5-9 skarg mieszkańców w skali roku	
		5	Na zły stan zieleni na terenie Miasta, będący wynikiem złej pielęgnacji, zgłaszanych jest poniżej 5 skarg mieszkańców w skali roku	
79	Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
80	Zagospodarowanie zieleni przydrożnej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	0
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
81	Zagospodarowanie zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	

		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
82	Konkurs na najładniejszą posesję i balkon	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Opracowano regulamin konkursu	
		2	Przeprowadzono 1 konkurs	
		3	Przeprowadzono 2 konkursy	
		4	Przeprowadzono 3 konkursy	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej konkursy	
83	Konkurs na najładniejszy ROD i ogród działkowy	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Opracowano regulamin konkursu	
		2	Przeprowadzono 1 konkurs	
		3	Przeprowadzono 2 konkursy	
		4	Przeprowadzono 3 konkursy	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej konkursy	
84	Koordynacja systemu gospodarowania odpadami	0	Nie podjęto koordynacji	5
		1	Na funkcjonowanie systemu mieszkańcy Miasta składają powyżej 240 skarg w skali roku	
		2	Na funkcjonowanie systemu mieszkańcy Miasta składają 120-239 skarg w skali roku	
		3	Na funkcjonowanie systemu mieszkańcy Miasta składają 60-119 skarg w skali roku	
		4	Na funkcjonowanie systemu mieszkańcy Miasta składają 30-59 skarg w skali roku	
		5	Na funkcjonowanie systemu mieszkańcy Miasta składają poniżej 30 skarg w skali roku	
85	Promocja działań związanych z organizacją selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta	0	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	5
		1	Opracowano koncepcję promocji	
		2	Przeprowadzono 1 akcję promocyjną	
		3	Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	
		4	Przeprowadzono 3 akcje promocyjne	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych	

86	Udział w akcji edukacyjnej „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” (ulotki dołączane do pism urzędowych i wykładane w miejscach publicznych)	0	Nie podjęto działań w ramach akcji	3
		1	Opracowano koncepcję akcji	
		2	Przeprowadzono 1 akcję promocyjną	
		3	Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	
		4	Przeprowadzono 3 akcje promocyjne	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych	
87	Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do systemu podziału odpadów na „suche” i „mokre” funkcjonującego w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gdańsku-Szadółkach	0	Nie podjęto działań zmierzających do dostosowania systemu	5
		1	Opracowano wstępną koncepcję dostosowania systemu	
		2	Przeprowadzono wszelkie niezbędne konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne	
		3	Opracowano ostateczną koncepcję dostosowania systemu	
		4	Podjęto działania w zakresie wdrożenia zmian w systemie	
		5	System w pełni dostosowany	
88	Pozyskiwanie informacji o sposobach postępowania z odpadami na etapie wydawania decyzji środowiskowych	0	Nie podjęto działań zmierzających do pozyskiwania informacji	5
		1	Opracowano wstępną koncepcję pozyskiwania informacji	
		2	Przeprowadzono wszelkie niezbędne konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne	
		3	Opracowano ostateczną koncepcję pozyskiwania informacji	
		4	Podjęto działania w zakresie wdrożenia	
		5	Informacje w pełni pozyskiwane	
89	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	0	Wydawanie zezwoleń prowadzone z istotnymi uchybieniami prawnymi	5
		1	Wydawanie zezwoleń prowadzone z niewielkimi uchybieniami prawnymi	
		2	Wydawanie zezwoleń prowadzone bez uchybień prawnych, lecz nie spełnia postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania	
		3	Wydawanie zezwoleń prowadzone bez uchybień prawnych, spełnia wybrane postulaty dobrych praktyk z zakresu zarządzania	
		4	Wydawanie zezwoleń prowadzone bez uchybień prawnych, spełnia większość postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania	
		5	Wydawanie zezwoleń prowadzone w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami prawa i dobrymi praktykami z zakresu zarządzania	

90	Poszukiwania rozwiązań prawnych w zakresie możliwości dofinansowania zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu i PCB	0	Nie podjęto działań w zakresie poszukiwania rozwiązań	5
		1	Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych	
		2	Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych i komentarzy do nich	
		3	Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych, komentarzy do nich i studiów literaturowych	
		4	Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych, komentarzy do nich, studiów literaturowych i konsultacji z prawnikami	
		5	Znaleziono odpowiednie rozwiązanie prawne	
91	Podejmowanie działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu i PCB	0	Nie podjęto działań w zakresie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowych	5
		1	Prowadzony jest monitoring zewnętrznych źródeł finansowych	
		2	Znaleziono potencjalne źródła finansowania	
		3	Złożono wnioski o udzielenie wsparcia finansowego	
		4	Wniosek uzyskał pozytywne opinie jednostki finansującej	
		5	Pozyskano zewnętrzne środki na dofinansowanie zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu	
92	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta przez pracowników Urzędu	0	Brak czystości na terenach podlegających utrzymaniu przez pracowników Urzędu	4
		1	Czystość utrzymywana na 1-20% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu	
		2	Czystość utrzymywana na 20-40% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu	
		3	Czystość utrzymywana na 40-60% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu	
		4	Czystość utrzymywana na 60-80% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu	
		5	Czystość utrzymywana na powyżej 80% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu	
93	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta przez firmy zewnętrzne	0	Brak czystości na terenach podlegających utrzymaniu przez firmy zewnętrzne	4
		1	Czystość utrzymywana na 1-20% obszaru podlegającego firmom zewnętrznym	
		2	Czystość utrzymywana na 20-40% obszaru podlegającego firmom zewnętrznym	
		3	Czystość utrzymywana na 40- 60 % obszaru podlegającego firmom zewnętrznym	
		4	Czystość utrzymywana na 60-80 % obszaru podlegającego firmom zewnętrznym	
		5	Czystość utrzymywana na powyżej 80% obszaru podlegającego firmom zewnętrznym	

94	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Miasta wraz z wywozem zebranych odpadów na składowisko w Gdańsku-Szadółkach	0	Nie podjęto działań w zakresie likwidacji dzikich wysypisk	5
		1	W danym roku zlikwidowano poniżej 20% istniejących dzikich wysypisk	
		2	W danym roku zlikwidowano poniżej 20-40% istniejących dzikich wysypisk	
		3	W danym roku zlikwidowano poniżej 40-60% istniejących dzikich wysypisk	
		4	W danym roku zlikwidowano poniżej 60-80% istniejących dzikich wysypisk	
		5	W danym roku zlikwidowano powyżej 80% istniejących dzikich wysypisk lub na terenie Miasta nie ma żadnych dzikich wysypisk	
95	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przekształconych przez nieorganizowane składowanie odpadów	0	Nie podjęto działań zmierzających do opracowania koncepcji	0
		1	Opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu	
		2	Przeprowadzono wszelkie niezbędne konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne	
		3	Opracowano ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu	
		4	Podjęto działania w zakresie wprowadzenia koncepcji do lokalnych dokumentów strategicznych	
		5	Koncepcja wprowadzona do lokalnych dokumentów strategicznych	
96	Promocja akcji „Żółta kartka – posprzątaj po swoim psie	0	Nie podjęto żadnych działań	3
		1	Opracowano koncepcję akcji	
		2	Przeprowadzono 1 akcję promocyjną	
		3	Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	
		4	Przeprowadzono 3 akcje promocyjne	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych	
97	Organizacja akcji „Żółta kartka – posprzątaj po swoim psie” (zakup pojemników i tabliczek informujących)	0	Nie podjęto żadnych działań	5
		1	Opracowano koncepcję koordynacji akcji	
		2	Przeprowadzono 1 akcję	
		3	Przeprowadzono 2 akcje	
		4	Przeprowadzono 3 akcje	
		5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji	

98	Budowa podziemnych punktów gromadzenia odpadów	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
99	Budowa GPSZOK	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	3
		1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania	
		2	Wykonano wszystkie projekty	
		3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	
		4	Ukończono 50% planowanej inwestycji	
		5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku	
100	Dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Dofinansowano do 20% wnioskowanych przedsięwzięć	
		2	Dofinansowano od 20 do 40% wnioskowanych przedsięwzięć	
		3	Dofinansowano od 40 do 60% wnioskowanych przedsięwzięć	
		4	Dofinansowano od 60 do 80% wnioskowanych przedsięwzięć	
		5	Dofinansowano ponad 80% wnioskowanych przedsięwzięć	
101	Dofinansowanie transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania	5
		1	Dofinansowano do 20% wnioskowanych przedsięwzięć	
		2	Dofinansowano od 20 do 40% wnioskowanych przedsięwzięć	
		3	Dofinansowano od 40 do 60% wnioskowanych przedsięwzięć	
		4	Dofinansowano od 60 do 80% wnioskowanych przedsięwzięć	
		5	Dofinansowano ponad 80% wnioskowanych przedsięwzięć	
Poziom zaawansowania realizacji priorytetu (średnia wartość)				3,64

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12 2016
1	Poziom zaawansowania realizacji priorytetu 1	2,38
2	Poziom zaawansowania realizacji priorytetu 2	2,93
3	Poziom zaawansowania realizacji priorytetu 3	3,33
4	Poziom zaawansowania realizacji priorytetu 4	3,64
5	Poziom zaawansowania realizacji Programu	3,07