

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES
OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zalesiaki cz.I i cz.II W ramach zadania wykonano: rozbudowę sieci wod-kan.	Miasto i Gmina Działoszyn	135 000,00	134 208,72	99,41
01010	Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniewa W ramach zadania wykonano: modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina Działoszyn	100 000,00	100 000,00	100,00
01010	Wykonanie rozbudowy sieci wod-kan w miejscowości Trębaczew ul. Zaczysze W ramach zadania wykonano: rozbudowę sieci wod-kan.	Miasto i Gmina Działoszyn	125 600,00	125 477,22	99,90
60011	Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie W ramach zadania wykonano: roboty drogowe związane z przebudową skrzyżowania i wykonaniem sygnalizacji świetlnej oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego	Miasto i Gmina Działoszyn	673 551,56	673 551,56	100,00
60011	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika W W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową	Miasto i Gmina Działoszyn	78 000,00	77 721,00	99,64
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Działoszynie W ramach zadania wykonano: roboty drogowe związane z przebudową drogi oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego	Miasto i Gmina Działoszyn	645 211,56	645 211,56	100,00
60016	Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie Przedszkola Nr 2 w Działoszynie W ramach zadania wykonano: parking z kostki brukowej oraz poniesiono koszty kierownika budowy i zakupu materiałów	Miasto i Gmina Działoszyn	232 990,18	232 990,18	100,00

60016	Remont i rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyń W ramach zadania wykonano: remont drogi w Sadowiec Wzrosy, nakładkę asfaltową - ul. Przemysłowa w Trębaczewie, nakładkę asfaltową w miejscowości Zalesiaki Piętki, remont drogi w Szczytach ul. Leśna, remont drogi w Nizankowicach, remont drogi w miejscowości Węże, remont drogi w Bobrownikach, nakładkę asfaltową w miejscowości Kolonia Lisowice, remont drogi w Raciszynie ul. Ogrodowa, remont drogi w miejscowości Draby-Węże, remont drogi w miejscowości Młynki, remont drogi w miejscowości Kiedosy, remont dróg w Działoszyń - ul. Wyzwolenia, Żeromskiego, Sienkiewicza, Paderewskiego, remont drogi w Zalesiakach, remont nawierzchni bitumicznej w Alei Kasztanowej w Trębaczewie, wykonanie podbudowy dolomitowej - droga wewnętrzna w Trębaczewie.	Miasto i Gmina Działoszyń	1 907 218,40	1 763 282,34	92,45%
70005	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszyń (budynek Biblioteki) W ramach zadania wykonano: ułożenie odcinka sieci ciepłowniczej oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u.	Miasto i Gmina Działoszyń	122 428,61	122 428,61	100,00%
70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyń II etap W ramach zadania wykonano: częściowy zakres robót związanych z termomodernizacją 3 obiektów OSP.	Miasto i Gmina Działoszyń	122 106,00	122 016,00	99,93%
80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszyń ul. Szkolna 4 W ramach zadania wykonano: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z odwodnieniem, wykonanie częściowego zakresu robót.	Miasto i Gmina Działoszyń	400 000,00	396 307,16	99,08%
80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie W ramach zadania wykonano: częściowe prace związane z budową boiska.	Miasto i Gmina Działoszyń	266 345,43	266 345,43	100,00%
80110	Wykonanie kotłowni gazowej, c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszyń W ramach zadania wykonano: częściowy zakres zadania związany z doprowadzeniem instalacji gazowej do kuchni oraz poniesiono koszty przyłącza gazowego.	Miasto i Gmina Działoszyń	39 000,00	38 878,27	99,69%
90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl. Wolności w Działoszyń na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dl. 255 m W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz częściowy zakres robót.	Miasto i Gmina Działoszyń	480 000,00	473 579,00	98,66%

90005	Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. W ramach zadania wykonano: W ramach zadania wykonano: Przedsięwzięcie obejmowało budowę systemów solarnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. cyrkulacji (jeśli istniało), wody zimnej oraz grzewczej zasilającej górną węzłownicę zasobnika solarnego celem współpracy z układem solarnym. Instalacje kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u zostały zainstalowane na 467 budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych na obszarze 23 miejscowości Gminy Działoszyn, tj. Bobrowniki, Draby, Działoszyn, Grądy, Kapituła, Kiedosy, Kolonia Lisowice, Lisowice, Młynki, Nizankowice, Posmykowizna, Raciszyn, Sadowiec Niwa, Sadowiec Pienki, Sadowiec Wieś, Sadowiec Wrzosey, Sęsów, Szczepany, Szczyty, Szczyty Las, Trębaczew, Węże, Zalesiaki. Zakres rzeczowy projektu obejmował także wykonanie prac projektowych.	Miasto i Gmina Działoszyn	5 383 290,22	5 383 290,22	100,00%
90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową	Miasto i Gmina Działoszyn	20 000,00	19 999,80	100,00%
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn W ramach zadania wykonano: częściowy zakres robót związany z budową świetlicy oraz poniesiono częściowe koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty przyłącza energetycznego	Miasto i Gmina Działoszyn	491 413,73	491 413,73	100,00%
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja W ramach zadania wykonano: częściowy zakres robót związany z budową świetlicy (stan surowy zamknięty) oraz poniesiono koszty kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego oraz koszty przyłącza energetycznego	Miasto i Gmina Działoszyn	170 706,00	170 637,77	99,96%
92601	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadania trybun oraz budowę nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie W ramach zadania wykonano: bez wykonania.	Miasto i Gmina Działoszyn	15 000,00	0,00	0,00%
			11 407 861,69	11 237 338,57	98,51%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafat Drab