

Piastów, 27 stycznia 2009r.

**Pan
Grzegorz Parys
Radny Rady Miejskiej
w Piastowie**

W związku z Pana interpelacją z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przygotowania dokumentacji budowy lub przebudowy gminnych dróg publicznych umieszczonych w budżecie miasta na 2008r., w załączeniu przekazuję stosowne informacje.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Piastowa

/-/ Zdzisław Brzeziński

Zağ 1.

**Stan przygotowań dokumentacji publicznych dróg gminnych
zapisanych w budżecie na 2008r.**

L.p.	Nazwa zadania	U M O W A	Termin podpisania umowy	Umowny termin wykonania zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa nawierzchni w ul. A. Asnyka (dokumentacja)	1.Umowa na koncepcję przebudowy ulicy.	11.07.2008r.	30.09.2008r. wykonane	W grudniu 2008r. podjęto decyzję o ograniczeniu projektu budowlanego do odcinka od ul. J. Słowackiego do B. Leśmiana. Budowa nawierzchni ulicy będzie możliwa po wykonaniu przewodu wodociągowego.
		2.Umowa na wykonanie map z wypisami z ewidencji gruntów do koncepcji projektu drogowego.	05.08.2008r.	15.09.2008r. wykonane	
		3.Umowa na wykonanie map do projektu, do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do decyzji środowiskowej z wypisami z ewidencji gruntów oraz uzgodnienie projektu przez Starostę. / odc. ul.B.Lesmiana do ul. J.Słowackiego	25.11.2008r.	30.05.2009r. w trakcie realizacji	
		4.Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji. ulicy.	01.12.2008r.	31.05.2009r. w trakcie realizacji	

2.	Bud. nawierzchni w Al. Krakowskiej do ul. Błońskiej wraz z odwodnieniem (dokumentacja)	1.Umowa na koncepcję odwodnienia. kwartału ulic: Al. Krakowska - Ożarowska-Północna:	01.07.2008r.	30.11.2008r. wykonane	
		2.Umowa na wykonanie map z niwelacją przekroju ulic do projektu koncepcji odwodnienia w ul. Błońska, ul. Sochaczewska, ul. Łowicka, ul. Ożarowska, ul. Północna, Al. Krakowska.	08.07.2008r.	30.08.2008r. wykonane	
		3. Mapy do projektu, uzgodnienie projektu przez Starostę Powiatu Pruszków przebudowy Al. Krakowskiej:	04.07.2008r.	30.11.2008r. wykonane	
		4. Um. na wykonanie dokumentacji projektowej modern. nawierzchni:	17.10.2008r.	31.05.2009r. w trakcie realizacji	
		5.Umowa na wyk. dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z sięgaczami w ulice prostopadłe w ul.Ożarowskiej do rowu Konotopa:	22.10.2008r.	15.05.2009r w trakcie realizacji	
3.	Przebudowa nawierzchni w ul. M. Reja (dokumentacja)	1.Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy:	01.07.2008r.	15.12.2008r. wykonane	Ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni.
		2.Umowa na wykonanie map do projektu, uzgodnienie projektu przez Starostę powiatu Pruszków:	04.07.2008r.	30.11.2008r. wykonane	

4.	Rozbudowa systemu dróg na terenie Miasta Piastowa poprzez modernizację ciągu ulic: 11 Listopada- K. Ujejskiego –H. Sienkiewicza – jako element poprawy układu funkcjonalno przestrzennego Powiatu Pruszkowskiego	1.Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sienkiewicza(od Al. Jerozolimskich do ul. Dworcowej):	01.07.2008r.	15.12.2008r. wykonane	Mieszkańcy ul .K. Ujejskiego złożyli odwołanie od Decyzji o ustalenie lokalizacji drogi, wydaną przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego.
		2.umowa na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z separatorem dla modernizowanej ul. H. Sienkiewicza:	01.07.2008r.	15.12.2008r. wykonane	
		3.Umowa na wykonanie map do projektu, uzgodnienie projektu przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego przebudowy ul. H. Sienkiewicza:	04.07.2008r.	30.11.2008r. wykonane	
		4.Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 11 Listopada(od ul .C. Godebskiego do ul. Dworcowej):	01.07.2008r.	15.12.2008r. wykonane	
		5.Umowa na mapy do projektu, uzgodnienie projektu przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego przebudowy ul. 11 Listopada:	04.07.2008r.	30.11.2008r. wykonane	
		6.Umowa na wykonanie założeń techniczno-ekonomicznych dla przebudowy ul. 11 listopada, K. Ujejskiego i H. Sienkiewicza:	05.07.2008r.	15.08.2008r. wykonane	

		7.Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej:	26.09.2008r.	31.12.2008r. wykonane	
		8.Umowa na wykonanie map do projektu z wypisami z ewidencji gruntów, uzgodnienie projektu budowy ul. K. Ujejskiego wraz z przebudową kolidujących urządzeń:	25.11.2008r.	15.05.2009r. w trakcie realizacji	
		9.Umowa na mapy do projektu, uzgodnienie projektu w ZUD przez Starostę Powiatu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. E. Orzeszkowej:	25.11.2008r.	20.12.2008r. wykonane	
		10.Umowa na opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego planowanego do współfinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	30.06.2008r.	10.09.2008r. wykonane	
5.	Budowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej (dokumentacja)				Inwestycja wspólna z Miastem Pruszków Projekt wykona w 2009r. deweloper w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Pruszkowie

Umowy, których termin upłynął w 2008 r. zostały wykonane terminowo.